

YBM木更津イベント参加事前点検実施項目

(区画： 船名： 名前：)

完了	項目
★ 艇体確認	
<input type="checkbox"/>	船検ステッカーの有無と船検証が期限内であるか
<input type="checkbox"/>	適正な法定備品が搭載してあるか
<input type="checkbox"/>	船底状態の確認（貝や藻の付着がないか）
<input type="checkbox"/>	プロペラの曲がりや損傷はないか
<input type="checkbox"/>	ビルジが船内に溜まっていないか
<input type="checkbox"/>	係留ロープの予備（艇体の長さ程度）とフェンダーの予備を積んでいるか
<input type="checkbox"/>	ラダーステップの設置場所はどこか
★ エンジン始動前	
<input type="checkbox"/>	エンジンオイルは適量、適質であるか
<input type="checkbox"/>	航海灯、停泊灯は全て点灯するか
<input type="checkbox"/>	クーラント液（清水冷却水）は適量か
<input type="checkbox"/>	ステアリングの重さや作動状況は正常であるか
<input type="checkbox"/>	バッテリー液量は適量か、電圧は出ているか
★ エンジン始動後	
<input type="checkbox"/>	エンジンのスタートとストップは正常であるか
<input type="checkbox"/>	冷却水が適量にでているか
<input type="checkbox"/>	シフトの入り具合（前進、中立、後進）は正常か
<input type="checkbox"/>	パワーチルト・トリムの作動（アップ、ダウンできるか）

☆点検確認後は、6月14日(土)迄に各ハウスフロントにご提出をお願いします。

※当日迄に燃料を満タンにお願いいたします。

※点検で不具合があった場合は、イベント前迄に必ず修理してください。

※フェンダーは多めにご用意ください。

（横抱きの係留になりますので、6つ以上用意があると安全です。）



Yokohama Bay Side Marina